



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMY-FDOPAR	DE LAS INSTALACIONES DEL CENOTE SAMBULA UBICADO EN CALLE 43 X 26 Y 24 COLONIA AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GASTO CORRIENTE 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2023	28/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$5,595,900.73	\$5,595,900.73	\$5,595,900.73	\$5,595,900.73	100.00%
MMY-FISM-LP.	FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,136,955.02	\$3,136,955.02	\$3,136,955.02	\$3,136,955.02	100.00%
MMY-FISM-LP.	EDUCACIÓN FISICA UBICADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DE CARRETERA DE ASFALTO UBICADA EN CARRETERA KANCABAL ENTRONQUE CARRETERA METULSAMU EN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,705,262.22	\$1,705,262.22	\$1,705,262.22	\$1,705,262.22	100.00%
MMY-FISM-LP.	AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA CLAVEL CCT	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$3,355,629.03	\$3,355,629.03	\$3,355,629.03	\$3,355,629.03	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO UBICADA EN KANCABAL, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/07/2023	30/11/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,607,305.66	\$2,607,305.66	\$2,607,305.66	\$2,607,305.65	100.00%
MMY-FISM-LP.		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/07/2023	30/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$3,578,197.25	\$3,578,197.25	\$3,578,197.25	\$3,578,197.25	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO UBICADAS EN TANTA, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/07/2023	30/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$2,443,376.44	\$2,443,376.44	\$2,443,376.44	\$2,443,376.44	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE ASFALTO, CARRETERA TANYA-DZUNUNCAN, MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2023	31/12/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$4,168,009.65	\$4,168,009.65	\$4,168,009.65	\$4,040,440.95	96.94%
MMY-FISM-LP.	EDUCACIÓN FISICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL, CLAVE 31EIT0003R	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2022	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$3,368,092.13	\$3,368,092.13	\$0.00	\$3,368,092.13	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN DZUNUNCAN, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/08/2023	31/12/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$1,384,739.70	\$1,384,739.70	\$1,384,739.70	\$917,407.89	66.25%
MMY-FISM-LP.	FISICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 80 CALVE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2022	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$3,850,166.53	\$3,850,166.53	\$0.00	\$3,850,166.53	100.00%
MMY-FISM-LP.	RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,303,528.35	\$1,303,528.35	\$1,303,528.35	\$1,303,528.35	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMY-FISM-LP.	PROYECTOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO REFERENCIAL DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANYA, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2022	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V. (OBRA)	\$1,044,568.42	\$1,044,568.42	\$0.00	\$1,044,568.42	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANYA, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	30/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,503,496.17	\$1,503,496.17	\$1,503,496.17	\$1,503,496.17	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,142,492.63	\$1,142,492.63	\$1,142,492.63	\$1,142,492.63	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,749,813.65	\$1,749,813.65	\$1,749,813.65	\$1,749,813.65	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA,	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	16/10/2023	31/03/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V. (OBRA)	\$5,656,596.54	\$5,656,596.54	\$5,656,596.54	\$1,300,000.01	22.98%